

Объемы (Северодвинская, д. 9)

21.04.2023. – 22.05.2023.

Сантехника		
Под.7 эт.5 кв.424 Под.7 эт.17 кв.453 Под.2 эт.3 кв.77 Под.4 эт.11 кв.244 Под.4 эт.8 кв.235 Под.1 эт.8 кв.31 Под.2 эт.5 кв.83 Под.2 эт.2 кв.76 Под.7 эт.15 кв.464 Под.4 эт.8 кв.235 Под.2 эт.4 кв.81 Под.7 эт.12 кв.453 Под.2 эт.16 кв.130 Под.3 эт.4 кв.162 Под.8 эт.2 кв.479 Под.8 эт.7 кв.498 Под.3 эт.8 кв.164	Заявки ОДС. Обследование с/приборов на исправность.	30 шт.
Подвал, чердак	Обследование в подвале, на чердаке. Проверка параметров в подвале.	13 шт.
Под.2 эт.4 кв.81	Заявки ОДС. Ремонт труб канализации д-100.	1 м.
Под.1 эт.9 кв.35	Заявки ОДС. Ремонт труб канализации д-100. Отвод д-100	1 шт.
Правление	Замена арматуры в смывном бачке.	1 шт.
Электрика		
Под.6 эт.2 кв.386 Под.3 эт.16 кв.198 Под.6 эт.7,12 Под.8 эт.15 кв.532 Под.1 эт.6 Под.4 эт.4 кв.219 Под.2 эт.6 Под.4 эт.10 кв.243 Под.4 эт.1 кв.206 Под.4 эт.7 кв.230 Под.7 эт.5 Под.1 эт.9 кв.35 Под.6 эт.3 кв.348 Под.4 эт.16 Под.4 эт.6 Под.3 эт.12 кв.317,316 Под.8 эт.13 кв.524 Под.2 эт.11 кв.110 Под.5 эт.3 Под.1 эт.16 кв.63 Под.3 эт.3 кв.144 Под.3 эт.13 Под.8 эт.5 кв.490 Под.8 эт.3 кв.482 Под.6 эт.9 кв.372 Под.3 эт.5 Под.5 эт.10 кв.309 Под.4 эт.5 Под.5 эт.12 кв.317 Под.8 эт.7,6 Под.4 эт.17 кв.269 Под.1 эт.6 кв.22 Под.6 эт.6 Под.3 эт.13	Заявки ОДС. Обследование на исправность в эл.щитках.	46 шт.
Под.6 эт.2 кв.386 Под.6 эт.7,12 Под.1 эт.6 Под.3 эт.16 кв.198 Под.2 эт.6	Заявки ОДС. Замена ламп КЛ-11 в лифт.холлах, приквартирных, на л/кл.	50 шт.

Под.4 эт.4 кв.219 Под.4 эт.16 Под.7 эт.5 Под.4 эт.7 кв.230 Под.8 эт.13 кв.524 Под.6 эт.3 кв.348 Под.4 эт.6 Под.1 эт.16 кв.63 Под.2 эт.11 кв.110 Под.3 эт.5 Под.8 эт.5 кв.490 Под.5 эт.3 Под.5 эт.10 кв.309 Под.7 эт.10,11/12,12,12/13 Под.5 эт.12 кв.317 Под.6 эт.9 кв.372 Под.3 эт.3 кв.144 Под.6 эт.6 Под.8 эт.3 кв.482 Под.4 эт.5 Под.8 эт.7 Под.2 эт.11/12,3 Под.8 эт.6 Под.1 эт.6 кв.22		
Под.2 эт.6 Под.3 эт.16 Под.3 эт.13 Под.2 эт.13, 7	Заявки ОДС. Замена ламп ЛБ-40 в лифт.холлах, приквартирных, на л/кл.	5 шт.
Под.2 эт.6 Под.3 эт.16 Под.3 эт.13 Под.1 эт.6 кв.22	Заявки ОДС. Ремонт светильника.	4 шт.
Под.2,4 мус/камеры	Замена ламп энерг.	4 шт.
Под.4 эт.10 кв.243	Заявки ОДС. Подключение авт.16А.	1 шт.
Под.3 эт.12 кв.317,316	Заявки ОДС. Замена авт 63А. Подключение.	1 шт.
Под.4 эт.17	Заявки ОДС. Замена 3-х полюс. Авт. 80А. Подключение.	1 шт.
Под.4 эт.1	Замена светильника 60*60.	1 шт.
Эл.щитовые	Обследование. Снятие показаний приборов учета. Переключение лучей.	3 шт.
Плотники		
Под.4 эт.17 кв.269 Под.4 кв.237 Под.2 эт.6 Под.4 эт.7 Под.1-8 кровля, чердак Под.2 эт.6	Заявки ОДС (плотники)	17 шт.
Под.2 эт.6	Ремонт ковша мус/провода.	1 шт.
Под.4 кв.237	Замена замка в почт.ящике..	1 шт.
Под.1-8	Подметание кровли.	400,0 м.кв.
Под.1-8	Прочистка водостоков.	36 м.п.
Под.4 эт.17 кв.269	Обработка битум.мастикой тех.балкона. Ремонт кровли тех.балкона. Герметизация м/п швов. Окраска стены тех.балкона акриловой краской. Навеска оборудования. Перенавеска оборудования.	6,0 м.кв. 2,0 м.кв. 12,0 м.п. 5,0 м.кв. 1 шт. 4 шт.
Фасад	Монтаж/демонтаж флагов (30.04.-10.05.2023.)	5 шт.
Другие работы		
Под.1-8 чердак, подвал, подъезды, кровля	Осмотр общего имущества, обследования квартир, обследования по Порталам, размещение информации с	28 шт.

кв.532, 269, под.2, 7, 1	фотофиксацией. Повестки.	
Под.1 фасад	ВЭ окраска стен (надписи).	2,0 м.кв.
Под.2 эт.6	Масл.окраска ковша мус/провода. ВЭ окраска стен (надписи).	1,5 м.кв. 2,0 м.кв.
Под.4 фасад	ВЭ окраска стен (надписи).	27,0 м.кв.
Кв.247	Масл.окраска трубы ЦО д-20 после ремонта.	2,6 м/п
Под.2 эт.16 кв.136	Масл.окраска труб ЦО д-20 Штукатурка стен. ВЭ окраска стен. Масл.окраска стен. Ликвидация протечки на потолке. Ликвидация протечки на стене. ВЭ окраска потолка.	2,3 м.п 1,0 м.кв. 8,0 м.кв. 0,5 м.кв. 2,0 м.кв. 1,0 м.кв. 2,0 м.кв.
Под.1-8 вход.группы	ВЭ окраска потолка. Ликвидация протечек на потолке. Штукатурка потолка. Заделка выбоин на потолке. ВЭ окраска стен. Масл.окраска дверей. Масл.окраска метал.уголков. Масл.окраска торцов ступеней. Масл.окраска стен.	89,5 м.кв. 28 шт. 2,5 м.кв. 14 шт. 187,0 м.кв. 27,0 м.кв. 18,5 м.кв. 2,0 м.кв. 58,3 м.кв.
Под.1-8	Масл.окраска цоколя.	425,0 м.кв.
Под.4 эт.7	Масл.окраска трубы ЦО д-20. Масл.окраска радиатора.	2,6 м.п. 0,3 м.кв.
Под.2 эт.17	Штукатурка стен. ВЭ окраска стен.	1,4 м.кв. 1,8 м.кв.
Под.1-8	Масл.окраска труб водостока д-100.	28,1 м.п.

Генеральный директор
ООО УК «Технострой-98»



Колесникова Е.И.