

Объемы (Северодвинская, д. 9)

25.07.2023. – 24.08.2023.

Сантехника		
Под.3 эт.1 кв.137 Под.1 эт.16 кв.63 Под.5 эт.14 кв.327 Под.5 эт.13 кв.323 Под.1 эт.7 кв.27 Под.4 эт.6 кв.225 Под.8 эт.7 кв.429 Под.3 эт.15 кв.194 Под.6 эт.10 кв.378 Под.8 эт.6 кв.497	Заявки ОДС. Обследование с/приборов на исправность.	15 шт.
Подвал, чердак	Обследование в подвале, на чердаке. Проверка параметров в подвале.	17 шт.
Под.1 эт.7 кв.27	Врезка труб канализации д-100. Трайник Замена крана д-15 (без мат-ла)	1 шт. 1 шт. 2 шт.
Электрика		
Под.5 эт.15 кв.329 Под.8 эт.13 кв.524 Под.3 эт.10 кв.178 Под.1 эт.8 кв.31 Под.6 эт.15 кв.396 Под.3 эт.14 кв.188 Под.1 эт.5,8 Под.3 эт.5 Под.2 козырек Под.3 эт.8,5,4/5 Под.4, 8 фасад Под.6 эт.4 Под.4 эт.8, 8/9 Под.2 эт.9-14 Под.1,5,6,7 чердак Под.2,3,4,8 чердак	Заявки ОДС. Обследование на исправность в эл.щитках.	28 шт.
Под.5 эт.15 кв.329 Под.8 эт.13 кв.524 Под.3 эт.14 кв.188 Под.3 эт.5 Под.6 эт.4 Под.4 эт.8, 8/9	Заявки ОДС. Замена ламп КЛ-11 в лифт.холлах, приквартирных, на л/кл.	7 шт.
Под.2 козырек	Замена ламп энерг. Ремонт свет-ка. Эл.патрон.	1 шт. 1 шт. 1 шт.
Под.3 эт.10 кв.178	Заявки ОДС. Замена нулевой колодки.	1 шт.
Под.1 эт.8 кв.31 Под.6 эт.15 кв.396	Заявки ОДС. Подключение автомата в эл.щитке.	2 шт.
Эл.щитовые	Обследование. Снятие показаний приборов учета. Переключение лучей.	9 шт.
Под.4, 8 фасад	Замена трансформатора тока в уличном указателе. Замена лампы ДРЛ-125. Мытье уличного указателя. Протяжка контактов в распаечной коробке.	2 шт. 1 шт. 2 шт. 2 шт.
Под.2 эт.9-14	Замена ламп ЛБ-40. Ремонт светильника.	2 шт. 2 шт.
Эл.щитовая под.2-4	Замена контактора 180А. Установка реле ЕЛ-11 на АВР. Установка авт.16А и подключение. Установка предохранителя (плавкая вставка) 250А. Шина 3-х фазная.	1 шт. 1 шт. 10 шт. 2 шт. 2 шт.

	Дин.рейка.	1 шт.
	Маркировка проводов (жзк)	
	Опрессовка наконечников 1,5.	10 шт.
	Разделение 0-провода под одно соединение.	
Под.3 эт.8	Замена светильника КЛ-11	2 шт.
	Прокладка кабель-канала 16*20.	1,0 м.
	Провод ВВГ НГ 3*1,5.	2,0 м.
Под.3 эт.5, 4/5	Замена светильника КЛ-11.	1 шт.
	Ремонт светильника КЛ-11.	1 шт.
Под.1,5,6,7 чердак	Замена ламп энерг.	23 шт.
	Ремонт светильника.	3 шт.
	Замена эл.патрона.	3 шт.
Под.2,3,4,8 чердак	Замена ламп энерг.	30 шт.
Под.1 эт.5, 8	Замена светильника КЛ-11.	2 шт.

Плотники

Под.3 эт.9 Под.3 эт.17 Под.1-8 л/кл. Под.3 эт.5/6под.1 эт.123 Под.3 эт.4/5 Под.1 эт.13 Под.2 эт.2,13,15,17 Под.6 эт.10,11 Под.2 кв.91	Заявки ОДС (плотники)	22 шт.
Под.3 эт.5/6 л/кл	Закрытие слабوتочки (оргалит).	0,5 м.кв.
	Сверление.	2 шт.
Под.1-8 л/кл.	Зачеканка раструбов водостока.	68 шт.
Под.3 эт.9	Ремонт окна ПВХ.	1 шт.
Под.2 эт.2	Замена гребенки на окне.	1 шт.
Под.1 эт.13	Замена ручки ПВХ на окне.	1 шт.
Под.3 эт.17 Под.6 эт.11	Ремонт ковша мус/пр.	2 шт.
Под.1 эт.12 Под.2 эт.13,15,17 Под.6 эт.10	Замена ковша мус/пр.	5 шт.
Под.3 вх.группа	Ремонт обрамления ступеней со сваркой	
Под.3 эт.4/5	Ремонт экрана ЦО.	1 шт.
Фасад	Монтаж/демонтаж флагов (21.08.2023.-23.08.2023.)	4 шт.
Под.2 кв.91	Замена замка в почт.ящике.	1 шт.

Другие работы

Под.1-8 чердак, подвал, подъезды, кровля	Осмотр общего имущества, обследования квартир, обследования по Порталам, размещение информации с фотофиксацией. Повестки.	32 шт.
Под.1 эт.12	Масл.окраска ствола мус/пр.	1,5 м.кв.
Под.3 эт.5, 8	ВЭ окраска потолка.	1,0 м.кв.
	ВЭ окраска стен.	3,1 м.кв.
	Заделка выбоин.	6 шт.
Под.3 эт.5/6	ВЭ окраска стен (слаботочки)	0,5 м.кв.
Под.1 эт.12	ВЭ окраска стен.	2,5 м.кв.
	Масл.окраска ковша мус/пр.	1,0 м.кв.
	Штукатурка стен.	0,1 м.кв.
Под.1 эт.5, 8	ВЭ окраска потолка.	1,0 м.кв.
	Заделка выбоин.	4 шт.
	Масл.окраска ковша и ствола мус/пр.	3,8 м.кв.
Под.1 эт.5,12	Масл.окраска радиатора.	0,5 м.кв.

Под.2 эт.13	Масл.окраска труб ЦО д-20.	7,8 м.п.
Под.2 эт.7,13,14,15,17	Масл.окраска ствола мус/пр. Масл.окраска ковша мус/пр. Ремонт ствола мус/пр. Заделка выбоин.	9,5 м.кв. 4,0 м.кв. 2 шт. 2 шт.

Генеральный директор

ООО УК «Технострой-98»



Колесникова Е.И.